KALKULACJA NK38

Data kalkulacji

ul. Lipowa 12, Kraków

21.10.2026, 12:12

Ceny netto · wygenerowano 13.11.2026

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**802 730 zł**	**–**	**–**	**129 755 zł**	**15 437 zł**
13,5%	797 412 zł	−5318 zł	−0,66%	125 111 zł	15 335 zł
13%	792 157 zł	−10 573 zł	−1,32%	120 523 zł	15 234 zł
12,5%	786 965 zł	−15 765 zł	−1,96%	115 989 zł	15 134 zł
12%	781 834 zł	−20 896 zł	−2,6%	111 508 zł	15 035 zł
11,5%	776 763 zł	−25 967 zł	−3,23%	107 080 zł	14 938 zł
11%	771 751 zł	−30 979 zł	−3,86%	102 704 zł	14 841 zł
10,5%	766 798 zł	−35 932 zł	−4,48%	98 378 zł	14 746 zł
10% do porównania	**761 901 zł**	**−40 829 zł**	**−5,09%**	**94 102 zł**	**14 652 zł**
9,5%	757 061 zł	−45 669 zł	−5,69%	89 875 zł	14 559 zł
9%	752 275 zł	−50 455 zł	−6,29%	85 696 zł	14 467 zł
8,5%	747 544 zł	−55 186 zł	−6,87%	81 565 zł	14 376 zł
8%	742 866 zł	−59 864 zł	−7,46%	77 480 zł	14 286 zł
7,5%	738 240 zł	−64 490 zł	−8,03%	73 441 zł	14 197 zł
7% próg	733 666 zł	−69 064 zł	−8,6%	69 447 zł	14 109 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Czerwone: próg minimalny, zysk 7% (krok 0,5 pkt proc.). Cena ofertowa za MP w euro: 3569 €.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
6× NK38-S + 10× NK38-D

Razem
16 urządzeń = 52 miejsca postojowe

Agregaty
3 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 12 · maskownice 2 · magistrala 0 × 6 m

KOB / GDW
0,5% / 2,5%

WYMIARY

Zagłębienie
H1 190 / H2 195 cm, dł. 530 cm

Prześwit
P 360 cm

Wysokość pojazdów
▲ 165 cm ▼ 175 cm

Opis wariantu
H-190/195 | L-530 | P-360 | Hpoj. G-165 D-175 | A-3 | Bok-12 Tył-2 | mgstrl-0

Lokalizacja
Kraków

Montaż
7 tyg. (31 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 1600 zł · Spider Crane 3 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+50 292 zł	+47 712 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	52 MP × 1700 zł + montaż	+120 909 zł	+114 766 zł
Malowanie proszkowe RAL		+217 278 zł	+206 131 zł

Konserwacja (52 MP)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP / mies.	1820 zł	21 840 zł	10 920 zł
40 zł / MP / mies. · wariant 1	**2080 zł**	**24 960 zł**	**12 480 zł**
45 zł / MP / mies.	2340 zł	28 080 zł	14 040 zł
50 zł / MP / mies. · wariant 2	**2600 zł**	**31 200 zł**	**15 600 zł**
55 zł / MP / mies.	2860 zł	34 320 zł	17 160 zł
60 zł / MP / mies.	3120 zł	37 440 zł	18 720 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Lipowa 12, Kraków · szablon NK38 · wygenerowano 13.11.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	118 950 zł
Platformy D z dopłatami	325 000 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	16 / 0 / 0
Hydraulika	68 402 zł
Barierki i maskownice	8600 zł
Elektryka	8832 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	51 521 zł
Suma Q=2000	581 305 zł
Suma Q=2500 (+7%)	621 997 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	110
Tygodnie / dni montażu	Kraków: liczba dni montażu	31
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	13,04
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	31
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	1320
Noclegi (osobonoce)	Kraków: bez noclegów	0
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	581 305 zł
Paliwo	1320 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	1492 zł
Transport	2 TIR × 1600 zł	3200 zł
Spider Crane	3 dni × 2400 zł = 7200 zł	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	1500 zł jednorazowo	1500 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 400 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	9,04 osd podróży × 400 zł	3617 zł
Montaż	110 osd × 400 zł (średnia stawka)	44 000 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**643 914 zł**
KOB	0,5% efektywnie (w obliczeniach 0,515%) ceny przed podatkiem (777 674 zł)	4005 zł
GDW	2,5% efektywnie (w obliczeniach 2,685%) ceny przed podatkiem	20 881 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	108 874 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	129 755 zł
Podatek	14% od robocizny (49 217 zł) i zysku z narzutem	25 056 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**802 730 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**672 975 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	20 / 20 km
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	7 osd (auto 7, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325